

**CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

N. **88** del **27 marzo 2019**

Oggetto: Restauro ed ampliamento ex Caserma dei Carabinieri Società Operaia da destinare a spazi espositivi (Museo Europeo dell'Arte Musiva).
Autorizzazione proroga.

IL DIRETTORE

Premesso con decreto del Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli n. 04 del 22.02.2018 e con delibera della Giunta Comunale di Spilimbergo n. 36 del 01.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dei professionisti Associati Truant, Altieri, Oblach, Chiesa, Bertagna, per l'importo complessivo di € 900.000,00 di cui a base d'asta €685.425,89 (di cui € 64.236,32 per oneri della sicurezza);

Ricordato che con propria precedente determinazione n. 118 del 04.05.2018 i lavori di cui trattasi sono stati affidati mediante procedura negoziata all'A.T.I. Impresa costruzioni Del Bianco srl (capogruppo mandatario) di Udine e BLC srl carpenterie (mandante) di Majano, giusto contratto di appalto stipulato il 10/07/2018 – rep. n. 4164 e registrato a Maniago il 17/07/2018 al n. 9949, dove all'art. 6 viene previsto che <<il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Preso atto che il *“Processo verbale di consegna e inizio dei lavori in via di urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi degli artt. 32 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. 49/2018”* è stato sottoscritto tra le parti in data 04.06.2018;

Visto che l'Impresa Costruzioni DEL BIANCO srl con nota del 18.03.2019, pervenuta a questo Ente nella medesima data - prot. n. 0226/E, chiede una proroga del termine di ultimazione di giorni 80 dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori previsti per il giorno 30.03.2019;

Sentito in merito il Direttore dei lavori, ing. Pierino Truant, il quale con nota del 20.03.2019, pervenuta a questo Ente nella medesima data – prot. n. 0237/E, esprime parere favorevole ritenendo fondate le motivazioni asserite dall'Impresa aggiudicatrice dei lavori;

Ritenute valide e legittime le motivazioni addotte dall'Impresa;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la L.R. 14/2002 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Impresa Costruzioni Del Bianco, una proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 80 (ottanta) che scadranno il giorno 19.06.2019;

IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto.

Spilimbergo, 27 marzo 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

p.i. Pietro De Nardo